休闲区、阳光房 · 实体按键与LED验收

结果：24项全部通过。依据用户现场人工测试后的明确确认；通过框已标记，空白处保留供补记。

确认日期：2026-10-29（北京时间） 操作人：_____ 记录人：_____

测试开始 / 结束时刻（未提供）：_____ 配置基准：rev61

面板定位与共享按键

0x5B F1南门口	4键 日常 → 休闲区；2键 阳光房 → 阳光房
0x5A F1卧室门口	3键 日常；4键 娱乐；5键 会客
0x57 F1楼梯口	3键 日常；5键 全开；1键 会客
0x56 F1影音室门口	3键 日常；5键 全开；1键 会客
0x5C F1入户门	1键 客厅 → 休闲区；3键 日常 → 阳光房

键号：面向面板，按 1 2 / 3 4 / 5 6 排列；左手为左，右手为右。

LED：选中应为红色，关闭后退出红色选中。既看按下时的及时响应，也看灯光稳定后的共享一致性；逐颗观察，不能仅看本地按键。

现场结论：用户确认“所有测试都符合预期”，并明确确认本表24项全部通过；异常0项、未测0项。逐项响应秒数、具体测试时刻及签名未提供，留空不代填。

配置依据：2026-10-28已发布rev61及当日09:11:50只读核对。该核对确认配置与清单一致，未代替实体灯光和LED的现场验收。

补充记录（未提供初始 / 最终灯态等逐项细节，保留空白）：

01 / 休闲区“日常” · 五处共享

每项开始时休闲区灯全灭。五处共享键：南门口4、卧室门口3、楼梯口3、影音室门口3、入户门1“客厅”。

D1 南门口4 → 卧室门口3

操作：南门口4键开启；观察后，用卧室门口3键关闭。

预期：开启仅主灯100%，筒灯、灯带、过道灯关闭；五颗LED共同选中。关闭后休闲区灯全灭，五颗LED均退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

D2 卧室门口3 → 楼梯口3

操作：卧室门口3键开启；观察后，用楼梯口3键关闭。

预期：开启仅主灯100%，筒灯、灯带、过道灯关闭；五颗LED共同选中。关闭后休闲区灯全灭，五颗LED均退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

D3 楼梯口3 → 影音室门口3

操作：楼梯口3键开启；观察后，用影音室门口3键关闭。

预期：开启仅主灯100%，筒灯、灯带、过道灯关闭；五颗LED共同选中。关闭后休闲区灯全灭，五颗LED均退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

D4 影音室门口3 → 入户门1

操作：影音室门口3键开启；观察后，用入户门1键“客厅”关闭。

预期：开启仅主灯100%，筒灯、灯带、过道灯关闭；五颗LED共同选中。关闭后休闲区灯全灭，五颗LED均退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

D5 入户门1“客厅” → 南门口4

操作：入户门1键开启；观察后，用南门口4键关闭。

预期：开启仅主灯100%，筒灯、灯带、过道灯关闭；五颗LED共同选中。关闭后休闲区灯全灭，五颗LED均退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

D6 同键再次按下关闭

操作：任选上述一颗键，按下开启，等待灯光稳定后，再按同一颗键。

预期：第一次为日常配方，第二次关闭休闲区灯；五颗共享LED同步退出选中。备注写明所测面板和键号。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

02 / 休闲区“全开” · 两处联动

两处全开键：楼梯口5、影音室门口5。全开范围为休闲区主灯、筒灯-1/2、灯带-1/2和过道灯。

F1 楼梯口开，影音室门口关

操作：从休闲区全灭开始，楼梯口5键开启；观察后，用影音室门口5键关闭。

预期：开启时上述六组灯均100%，两颗5键LED共同选中；关闭时上述灯全灭，两颗LED退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

F2 影音室门口开，楼梯口关

操作：从休闲区全灭开始，影音室门口5键开启；观察后，用楼梯口5键关闭。

预期：开启时上述六组灯均100%，两颗5键LED共同选中；关闭时上述灯全灭，两颗LED退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

F3 楼梯口5键，同键重复

操作：从休闲区全灭开始，楼梯口5键开启，稳定后再按同一键。

预期：开启时上述六组灯均100%，两颗5键LED共同选中；关闭时上述灯全灭，两颗LED退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

F4 影音室门口5键，同键重复

操作：从休闲区全灭开始，影音室门口5键开启，稳定后再按同一键。

预期：开启时上述六组灯均100%，两颗5键LED共同选中；关闭时上述灯全灭，两颗LED退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

F5 日常切到全开

操作：先用任一日常键开启仅主灯，再按任一全开键。

预期：六组灯均100%；两颗全开LED选中，五颗日常 / 客厅LED退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

F6 全开切回日常

操作：保持F5全开状态，按任一日常 / 客厅键。

预期：仅主灯100%，其余休闲区灯关闭；五颗日常LED选中，两颗全开LED退出选中。随后再按日常键关闭。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

03 / 阳光房“日常” · 双键与双灯

两处场景键：南门口2“阳光房”、入户门3“日常”。单灯键：入户门2壁灯、入户门4吊灯。

S1 南门口开，入户门关

操作：从壁灯、吊灯均关闭开始，南门口2键开启，再用入户门3键关闭。

预期：开启时壁灯、吊灯都亮，两颗场景LED选中；关闭时两灯全灭，两颗LED退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

S2 入户门开，南门口关

操作：从两灯均关闭开始，入户门3键开启，再用南门口2键关闭。

预期：灯光及双LED结果同S1；休闲区灯光不改变。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

S3 同键再次按下关闭

操作：任选一颗阳光房场景键，开启并等待稳定，再按同一颗键。

预期：第二次关闭壁灯和吊灯，两颗场景LED均退出选中。备注写明所测键。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

S4 单开壁灯，再补开吊灯

操作：从两灯全灭开始，按入户门2键开壁灯；观察后，按入户门4键开吊灯。

预期：仅壁灯亮时，两颗场景LED均不选中；补开吊灯、两灯都亮后，两颗LED共同选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

S5 从双灯反馈状态关闭

操作：保持S4两灯全亮，按任一阳光房场景键。

预期：壁灯、吊灯全部关闭，两颗场景LED退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

S6 单开吊灯，再补开壁灯

操作：从两灯全灭开始，入户门4键开吊灯，再用2键补开壁灯，最后用场景键关闭。

预期：仅吊灯亮时双LED不选中；两灯都亮时双LED选中；场景键关闭两灯并复位双LED。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

04 / 两房独立性与相邻场景回归

日常指休闲区五处共享键；阳光房指南门口2或入户门3。按预期检查两组灯和两组LED。

I1 两个日常同时开启

操作：从两房灯全灭开始，先开休闲区日常，再开阳光房日常。

预期：主灯100%，壁灯和吊灯亮；休闲区五颗LED、阳光房两颗LED各自选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

I2 关闭休闲区，保留阳光房

操作：保持I1状态，按任一休闲区日常键关闭。

预期：休闲区灯全灭、五颗LED退出选中；阳光房两灯及其两颗LED保持。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

I3 关闭阳光房，保留休闲区

操作：保持I2，重开休闲区日常，再按阳光房场景键关闭阳光房。

预期：休闲区仅主灯亮、五颗LED保持选中；阳光房两灯关闭、两颗LED退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

I4 休闲区全开 / 关闭不干扰阳光房

操作：先开阳光房日常，再用休闲区全开键开启、关闭休闲区。

预期：全开及关闭仅改变休闲区；阳光房壁灯、吊灯和两颗场景LED始终保持开启 / 选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

R1 卧室门口4键“娱乐”

操作：人工确认休闲区全灭，按卧室门口4键，观察后再按一次。

预期：开启主灯、筒灯-1/2、过道灯100%，两路灯带关闭；娱乐键选中。再次按下关闭并退出选中。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

R2 三处“会客”共享

操作：卧室门口5键开启、楼梯口1键关闭；再由影音室门口1键开启、卧室门口5键关闭。

预期：仅主灯、筒灯-1/2为100%，灯带和过道灯关闭；三处会客LED共同选中，关闭后共同退出。

☑ 通过 ☐ 异常 ☐ 未测 响应：灯光____秒 / LED____秒

备注 / 异常编号：

05 / 异常明细与验收签认

本次24项全部通过，未报告异常。以下保留为后续补记栏；具体测试时刻和签名未提供，不代填。

异常 A1　对应步骤：_____　时间：_____　面板 / 键号：_____

操作前灯态及按键操作：

实际亮灯 / 未联动LED / 延迟：

复测结果 / 处理记录：

异常 A2　对应步骤：_____　时间：_____　面板 / 键号：_____

操作前灯态及按键操作：

实际亮灯 / 未联动LED / 延迟：

复测结果 / 处理记录：

异常 A3　对应步骤：_____　时间：_____　面板 / 键号：_____

操作前灯态及按键操作：

实际亮灯 / 未联动LED / 延迟：

复测结果 / 处理记录：

异常 A4　对应步骤：_____　时间：_____　面板 / 键号：_____

操作前灯态及按键操作：

实际亮灯 / 未联动LED / 延迟：

复测结果 / 处理记录：

验收汇总（共24项）

通过：24项　异常：0项　未测：0项　待复测：无（据用户本次确认）

☑ 全部通过　☐ 部分通过，保留异常　☐ 待复测

现场最终保留灯态（待补）：_____　本人签名（待填）：_____