Keypad 485 / 配电间
灯光与窗帘通道清单

场景及面板同步至已发布rev61 · 2026-10-28

本版同步休闲区、阳光房场景及面板按键；六键名称按已发布rev61列示。柜位图、物理供电/调光配对和窗帘通道沿用既有核对记录，验收范围保留原记录；本次文档更新未操作设备。

核查项目	本版记录
配置与面板	场景/按键依据rev61；28块TS6-86面板、168键，按485地址升序排列。入户门1键“客厅”沿用休闲区日常；南门口2键“阳光房”共用入户门3键的阳光房日常。
照明与窗帘	12个照明模块、96路输出；11路窗帘。灯光供电/调光表保留既有71条物理配对或单通道记录，未因场景改名调整硬件地址。
场景与HomeKit	35项公共场景、111项HAP配件，HomeKit配置号21。休闲区日常HS-89，阳光房日常HS-160；休闲区娱乐HS-94，全部HS-159。既有配对和凭证继续使用。
运行与验收	NanoPi运行Release 1f4f32d5，场景采用batch-query。rev60本机38项、rev61本机24项模拟回归通过；均完成两轮96路反馈及HAP/按键只读验收，未自动控制灯光或窗帘。
柜位与方向	保留原模块位置图：面向柜体正面，IMG_6887在左、IMG_6886在右；面向面板，左手为左、右手为右。
历史通道记录	逐灯实测、基础验收、既有绑定和用户保留项继续分别标注；其他房间的历史配对关系保留，不扩大为本轮现场通过。

本次更新重点

休闲区日常仅开主灯100%，其余休闲区灯关闭；阳光房日常开壁灯和吊灯，两房独立。影音室门口5键“全开”与楼梯口5键共用配方及LED，任一键再次按下关闭同一范围。

阅读提示

下页列场景配方、通道及联动键；其后是485地址、配电间位置图、原有分层灯光/输出与窗帘通道，末尾列28块面板六键名称。名称表用于查找，具体动作以场景及联动说明为准。

休闲区 / 阳光房 · 场景与联动

依据已发布rev60/61；名称、实际配方和联动键分别列示

房间 / 场景	开启配方	实体面板键 / HomeKit
休闲区 / 日常	主灯100%；筒灯-1、筒灯-2、灯带-1、灯带-2和过道灯关闭。	南门口4；卧室门口3；楼梯口3；影音室门口3；入户门1（客厅）。共用状态和LED。HS-89。
休闲区 / 全开	主灯、筒灯-1、筒灯-2、灯带-1、灯带-2、过道灯全部100%。	楼梯口5、影音室门口5（由会客改名）。共用配方和LED；再按任一键关闭同一范围。App/Home显示“全部”，HS-159。
休闲区 / 娱乐	主灯、筒灯-1、筒灯-2、过道灯100%；两路灯带关闭。	卧室门口4（娱乐）；HS-94。仅主灯亮不判定为娱乐开启。
休闲区 / 会客	主灯、筒灯-1、筒灯-2为100%；两路灯带和过道灯关闭。	卧室门口5、楼梯口1、影音室门口1。影音室门口5已改为全开。
阳光房 / 日常	壁灯、吊灯开启；不改变休闲区灯光。	南门口2（阳光房）、入户门3（日常）。共用状态、重复关闭和双LED。HS-160。

灯具与通道

休闲区：主灯02-6 / 12-5；筒灯-1为02-3 / 14-7、筒灯-2为02-5 / 14-7；灯带-1为02-7 / 14-5、灯带-2为02-7 / 14-6；过道灯为05-1 / 15-1。阳光房：壁灯R818 04-4，吊灯R818 01-5。双地址统一按“R818供电 / AD8调光”列示；仅列R818的灯为开关控制。

按键与LED规则

入户门1键仅改名“客厅”，仍与其他休闲区日常/主灯键联动；南门口2键由壁灯单独控制改为阳光房日常。入户门2键仍单独控制壁灯，入户门4键及南门口6键仍单独控制吊灯。阳光房两颗场景键在两灯都亮时共同选中；只亮其中一灯时不显示场景选中。

两房日常可以同时开启，各自关闭不会关闭另一房。回家配方仍开休闲区日常、阳光房壁灯和吊灯；本次仅调整场景键归属及指示联动，不增加其他负载。

本轮证据

rev60/61均已完成本机模拟与部署只读验收；场景读取最大约44ms / 46ms，500ms上限保持。现场实际灯光和实体LED仍按用户操作观察；本次编制文档未发送灯光、窗帘或风机命令。

现网只读复核 · 2026-10-28 09:11:50（北京时间）

核对时现网为rev61，配置文件、SQLite活动配置与运行接口一致，配置指纹与清单生成输入相同。

已核对0x56、0x57、0x5A、0x5B、0x5C共5块面板的30个键名、16项动作绑定。日常、全开、娱乐、会客、阳光房日常及回家/关闭配方均与清单一致。

两房日常的独立范围、全开与阳光房的共享选择/LED绑定均一致；35项公共场景、111项HAP配件一致。六项GET均返回200，单次场景目录读取约8ms。只读过程未发送模块查询、LED或灯光/窗帘控制，未重启或修改配置；此结论确认配置与绑定，不代替实体灯光或LED动作验收。

28块面板地址

TS6-86 · 六键排列：1 2 / 3 4 / 5 6；面向面板，左手为左，右手为右

地址	十进制	楼层 / 房间	现网面板名称	原对象ID
0x41	65	2层 书房	书房面板	63
0x43	67	2层 卧室	卧室左	441
0x44	68	2层 客厅	客厅	437
0x45	69	2层 客厅	卧室门口	438
0x46	70	2层 餐厅	餐厅	410
0x47	71	2层 客厅	F2楼梯口	426
0x48	72	2层 门厅	门厅	456
0x49	73	3层 起居室	F3楼梯口	427
0x4A	74	3层 主卧	主卧右	435
0x4B	75	3层 主卧	主卧左	436
0x4C	76	3层 衣帽间	衣帽间	432
0x4D	77	3层 南卧	南卧左	433
0x4E	78	3层 南卧	南卧右	434
0x4F	79	3层 北卧	北卧右	429
0x50	80	3层 北卧	北卧左	428
0x51	81	3层 阅览室	阅览室	430
0x52	82	3层 起居室	南卧门口	431
0x53	83	1层 客卧	客卧左	420
0x54	84	1层 客卧	客卧右	421
0x56	86	1层 休闲区	F1影音室门口	424
0x57	87	1层 休闲区	F1楼梯口	423
0x58	88	1层 影音室	影音室	442
0x5A	90	1层 休闲区	F1卧室门口	417
0x5B	91	1层 休闲区	F1南门口	416
0x5C	92	1层 阳光房	F1入户门	422
0x60	96	2层 卧室	卧室右	409
0x61	97	1层 设备间	设备间门口	414
0x72	114	1层 画室	画室门口面板	425

左右名称以面向面板时左手为左、右手为右，已按现场修正：主卧0x4A为右、0x4B为左；南卧0x4D为左侧窗帘面板、0x4E为右侧场景面板；北卧0x4F为右侧窗帘面板、0x50为左侧场景面板。地址和动作不因改名互换。

1层配电间 · 模块位置图

面向柜体正面：左手侧为IMG_6887，右手侧为IMG_6886



正面相对位置沿用用户确认的柜位；不代表RS485串接顺序。

模块类别	地址	数量 / 说明
R818继电器/开关	0x01 - 0x07	7个；56路输出
AD8调光	0x11 - 0x15	5个；40路输出
C4-DIN窗帘	0x21、0x22、0x23	3个；现网使用11路窗帘

总线与控制

HomeSense连接192.168.0.10:8443；串口9600、8数据位、1停止位、无校验。R818状态按A1-A8逐路查询，AD8使用A0整模块查询；12模块/96路每轮61个查询帧。

场景采用batch-query：先成批发送控制，再按模块查询更新状态。R818主动反馈已在此前发布中关闭，状态通过查询确认；AD8未套用R818参数。初始化及后台查询沿用已发布调度。本次未查询或修改模块参数。

1层 · 灯光 / 输出配对

地址格式为十六进制模块号-十进制通道号，例如12-4表示AD8 0x12第4路。

房间	逻辑灯 / 实际灯具	R818 供电	AD8 调光	依据	共用关系 / 核查说明
休闲区	筒灯-1	02-3	14-7	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
休闲区	筒灯-2	02-5	14-7	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
休闲区	休闲区主灯	02-6	12-5	既有记录	现网供电/调光绑定；非本轮新增卡片
休闲区	灯带-1	02-7	14-5	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
休闲区	灯带-2	02-7	14-6	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
休闲区	过道 15-1	05-1	15-1	既有记录	现网供电/调光绑定；非本轮新增卡片
卫生间	筒灯 04-5	04-5	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收；原始卡片隐藏
客卧	筒灯	02-4	12-3	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
客卧	主灯	03-5	12-1	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
庭院	花园	04-8	-	按键实测	“花园”；画室5键及设备间1键联动；原始卡片隐藏
影音室	灯带-1	02-8	14-3	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
影音室	灯带-2	02-8	14-4	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
影音室	筒灯-W	03-1	12-2	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
影音室	筒灯-E	03-2	12-2	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
影音室	筒灯-SN	03-3	12-2	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
洗衣房	照明 04-1	04-1	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收；原始卡片隐藏
画室	画室筒灯	02-2	14-8	既有记录	现网供电/调光绑定；非本轮新增卡片
画室	画室主灯	06-8	13-8	既有记录	现网供电/调光绑定；非本轮新增卡片
设备间	Dimmer 13-1	-	13-1	保留	按用户决定保留原用途/配对；不猜测、不作为结项待核项
设备间	Switch 01-1	01-1	-	保留	按用户决定保留原用途/配对；不猜测、不作为结项待核项
设备间	排气扇	01-2	-	用途确认	排气/风机，非灯光；已批准随离家关闭
设备间	Switch 02-1	02-1	-	保留	按用户决定保留原用途/配对；不猜测、不作为结项待核项
设备间	照明	04-3	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收
配电室	照明 04-2	04-2	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收；原始卡片隐藏
阳光房	Dimmer 14-2	-	14-2	保留	按用户决定保留原用途/配对；不猜测、不作为结项待核项；原始卡片隐藏
阳光房	吊灯 01-5	01-5	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收
阳光房	壁灯 04-4	04-4	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收

同一地址出现在多行表示共用通道，不表示新增硬件。单一供电或调光行不自动与邻行配对。“隐藏”指原始设备卡片，不代表线路无负载。

2层 · 灯光 / 输出配对

地址格式为十六进制模块号-十进制通道号，例如12-4表示AD8 0x12第4路。

房间	逻辑灯 / 实际灯具	R818 供电	AD8 调光	依据	共用关系 / 核查说明
书房	书房主灯	03-4	12-4	既有记录	现网供电/调光绑定；非本轮新增卡片
书房	书房筒灯	07-6	11-5	既有记录	现网供电/调光绑定；非本轮新增卡片
卧室	主灯	05-2	15-3	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
卧室	筒灯	05-3	15-2	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
卫生间	照明 01-3	01-3	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收
厨房	厨房 01-7	01-7	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收
厨房	阳台 04-6	04-6	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收
客厅	楼梯 04-7	04-7	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收
客厅	筒灯-W	05-4	12-6	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
客厅	筒灯-SN	05-5	12-6	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
客厅	筒灯-E	05-6	12-6	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
客厅	灯带-1	06-4	13-4	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
客厅	灯带-2	06-4	13-5	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
客厅	主灯	07-3	11-3	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
门厅	鞋柜 03-8	03-8	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收
门厅	门厅	07-1	11-1	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
门廊	门廊 03-7	03-7	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收
餐厅	主灯	01-6	14-1	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
餐厅	灯带-1	06-3	13-2	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
餐厅	灯带-2	06-3	13-3	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
餐厅	筒灯	07-2	11-2	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过

同一地址出现在多行表示共用通道，不表示新增硬件。单一供电或调光行不自动与邻行配对。“隐藏”指原始设备卡片，不代表线路无负载。

3层 · 灯光 / 输出配对

地址格式为十六进制模块号-十进制通道号，例如12-4表示AD8 0x12第4路。

房间	逻辑灯 / 实际灯具	R818 供电	AD8 调光	依据	共用关系 / 核查说明
主卧	主灯	01-8	15-4	逐灯实测	主灯/阳台共用01-8供电，各自调光
主卧	阳台	01-8	15-5	逐灯实测	主灯/阳台共用01-8供电，各自调光
主卧	夜灯-左	06-1	15-4	逐灯实测	两行合为一张“夜灯”卡片；共用调光
主卧	左中间灯	06-1	15-5	逐灯实测	实际灯具；无独立卡片，可能随阳台调光联亮
主卧	阅读-左	06-1	15-8	逐灯实测	左右供电独立，阅读共用15-8调光
主卧	夜灯-右	06-2	15-4	逐灯实测	两行合为一张“夜灯”卡片；共用调光
主卧	右中间灯	06-2	15-5	逐灯实测	实际灯具；无独立卡片，可能随阳台调光联亮
主卧	阅读-右	06-2	15-8	逐灯实测	左右供电独立，阅读共用15-8调光
主卫	盥洗	07-8	11-8	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
北卧	夜灯-左	06-7	11-7	基础验收	两行合为一张“夜灯”卡片，共用11-7
北卧	阅读-左	06-7	15-6	基础验收	左右供电独立，阅读共用15-6调光
北卧	夜灯-右	07-7	11-7	基础验收	两行合为一张“夜灯”卡片，共用11-7
北卧	阅读-右	07-7	15-6	基础验收	左右供电独立，阅读共用15-6调光
南卧	阅读-右	05-7	12-7	基础验收	阅读/夜灯共用05-7供电
南卧	夜灯	05-7	12-8	基础验收	夜灯/筒灯共用12-8调光；场景互斥保留
南卧	阅读-左	05-7	15-7	基础验收	阅读/夜灯共用05-7供电
南卧	筒灯	05-8	12-8	基础验收	夜灯/筒灯共用12-8调光；场景互斥保留
客卫	筒灯 03-6	03-6	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收
衣帽间	衣帽间	06-6	13-7	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
起居室	楼梯 01-4	01-4	-	现网配置	现网保留；未据配置认定逐灯验收
起居室	楼道灯-1	07-4	11-4	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
起居室	楼道灯-2	07-5	11-6	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过
阅览室	阅览室	06-5	13-6	基础验收	现网逻辑灯；基础开关/读回验收通过

同一地址出现在多行表示共用通道，不表示新增硬件。单一供电或调光行不自动与邻行配对。“隐藏”指原始设备卡片，不代表线路无负载。

共享通道与场景规则

区分“物理配对”“独立逻辑灯”和“场景配方”

房间	当前确认的关系 / 控制语义
主卧	01-8给主灯/阳台供电；06-1左床头、06-2右床头。15-4对应主灯及两侧夜灯，15-5对应阳台及两侧中间灯，15-8对应两侧阅读。各行亮起取决于相应供电和调光同时有效。
主卧	主灯卡片与阳台可各自关闭并保留另一盏；阅读中开/关阳台保留阅读，中间灯允许随动；夜灯中开阳台退出夜灯。墙上左3“主灯”与左2共用“日常”；全开含阳台/中间灯，转日常只留主灯。这些rev48配方变动仍待差异现场签认。
南卧	阅读-左=05-7+15-7；阅读-右=05-7+12-7；夜灯=05-7+12-8；筒灯=05-8+12-8。场景入口的互斥规则保留，独立卡片的共用通道保护与场景互斥不能混为一谈。
北卧	阅读-左=06-7+15-6；阅读-右=07-7+15-6。两侧夜灯分别为06-7/07-7供电配11-7调光，作为一张“夜灯”卡片显示。
通用组合灯	关闭时保护仍被其他已开启逻辑灯使用的共享通道。不能有两张灯卡片同时共享同一供电和同一调光；通道共用仍可能有已知联亮，不宣称每盏实灯都完全独立。
亮度策略	场景直接到目标亮度，不再使用渐变指令；夜灯/节能的非零、非100%目标统一10%，100%目标保持。夜灯卡片可手动到100%，不能把“夜灯场景10%”误写成硬件固定上限。
全部 / 离家	“全部”按任意灯亮决定关闭，否则按已确认配方开启。全屋打开/关闭覆盖12模块96路含风机；开启逐模块等8路目标反馈及接收空闲再继续，缺反馈只查/重试当前模块，失败停后续；离家使用全屋关闭，窗帘不在范围。

验收范围

本页与分层物理通道表保留既有核对记录及其原验收范围。rev60/61的场景及按键软件/只读验收见前页，不把历史基础开关通过升级为本轮全部共享组合或实体LED通过。

11路窗帘通道

C4-DIN-PRO · 配置通道与按键映射

楼层 / 房间	窗帘	模块-通道	现网面板键
1层 休闲区	休闲区窗帘	0x22-1	0x5B 1键 打开；0x5B 3键 停止；0x5B 5键 关闭
1层 客卧	客卧窗帘	0x22-3	0x53 1键 打开；0x53 3键 停止；0x53 5键 关闭；0x54 1键 打开；0x54 3键 停止；0x54 5键 关闭
1层 画室	画室窗帘	0x23-4	0x72 1键 打开；0x72 2键 关闭
2层 书房	书房窗帘	0x22-2	0x41 2键 打开；0x41 4键 停止；0x41 6键 关闭
2层 卧室	卧室窗帘	0x21-3	0x43 1键 窗帘开；0x43 3键 窗帘停；0x43 5键 窗帘关
2层 客厅	客厅窗帘	0x22-4	0x45 1键 窗帘开；0x45 3键 窗帘停；0x45 5键 窗帘关
3层 主卧	主卧窗帘	0x21-1	0x4A 1键 窗帘开；0x4A 3键 窗帘停；0x4A 5键 窗帘关
3层 北卧	北卧窗帘	0x23-3	0x4F 1键 窗帘开；0x4F 3键 窗帘停；0x4F 5键 窗帘关
3层 南卧	南卧窗帘	0x21-2	0x4D 1键 窗帘开；0x4D 3键 窗帘停；0x4D 5键 窗帘关
3层 衣帽间	衣帽间窗帘	0x23-2	0x4C 1键 窗帘开；0x4C 3键 窗帘停；0x4C 5键 窗帘关
3层 阅览室	阅览室窗帘	0x23-1	0x51 1键 窗帘开；0x51 3键 窗帘停；0x51 5键 窗帘关

已确认的通用规则

配置行程：开/关均10秒；0x21、0x22、0x23吸合时间按既有设置记录为18秒。电机到位自行停止，位置显示为估计；重启后未知。运动中同方向再次点按停止，独立STOP始终可操作。

LED：点开/关时本方向立即红，对向先保持原色，约2秒后红；中停后开/关均红，停止键立即绿；估计全开为开绿/关红，估计全关为关绿/开红。画室只有开/关两键，同向再按停止。

书房、画室及部分3层房间保留逐项历史实测。当前11路各5项命令已在本机回环检查方向/STOP/状态；不证明实际运动。本文未发设备指令，未逐帘观察的方向/位置不升级为实测结论。

面板六键名称 · 1/2

键号按1 2 / 3 4 / 5 6排列；名称按rev61列示；休闲区/阳光房配方与联动见前页。

地址 / 面板	1	2	3	4	5	6
0x41 书房面板	阅读	打开	日常	停止	节能	关闭
0x43 卧室左	窗帘开	日常	窗帘停	阅读	窗帘关	夜灯
0x44 客厅	会客	电视	日常	门厅日常	盥洗	上楼
0x45 卧室门口	窗帘开	卧室	窗帘停	日常	窗帘关	盥洗
0x46 餐厅	会客	厨房	日常	阳台	就餐	门厅日常
0x47 F2楼梯口	会客	厨房	日常	上楼	就餐	下楼
0x48 门厅	鞋柜	门廊	日常	节能	全开	离家
0x49 F3楼梯口	会客	走廊	盥洗	北卧	下楼	阅览室
0x4A 主卧右	窗帘开	阳台	窗帘停	阅读	窗帘关	夜灯
0x4B 主卧左	全开	日常	主灯	阅读	全关	夜灯
0x4C 衣帽间	窗帘开	盥洗	窗帘停	日常	窗帘关	衣帽间
0x4D 南卧左	窗帘开	日常	窗帘停	阅读	窗帘关	夜灯
0x4E 南卧右	全开	日常	电视	阅读	全关	夜灯
0x4F 北卧右	窗帘开	日常	窗帘停	阅读	窗帘关	夜灯

面板六键名称 · 2/2

键号按1 2 / 3 4 / 5 6排列；名称按rev61列示；休闲区/阳光房配方与联动见前页。

地址 / 面板	1	2	3	4	5	6
0x50 北卧左	全开	日常	电视	阅读	全关	夜灯
0x51 阅览室	窗帘开	卧室	窗帘停	阅览室	窗帘关	盥洗
0x52 南卧门口	卧室	走廊	盥洗	会客	下楼	阅览室
0x53 客卧左	打开	日常	停止	阅读	关闭	夜灯
0x54 客卧右	打开	日常	停止	阅读	关闭	夜灯
0x56 F1影音室门口	会客	走廊	日常	节能	全开	盥洗
0x57 F1楼梯口	会客	上楼	日常	节能	全开	盥洗
0x58 影音室	会客	观影	日常	节能	灯带	筒灯
0x5A F1卧室门口	卧室	盥洗	日常	娱乐	会客	节能
0x5B F1南门口	打开	阳光房	停止	日常	关闭	吊灯
0x5C F1入户门	客厅	壁灯	日常	吊灯	回家	离家
0x60 卧室右	全开	日常	电视	阅读	全关	夜灯
0x61 设备间门口	花园	走廊	设备间	排风扇	配电室	洗衣房
0x72 画室门口面板	打开	关闭	阅读	日常	花园	回家